

■令和5・6・7年度四万十市立東山小学校校舎改築工事(建築主体工事) 第5回設計変更理由書

費目			工種	変更理由	備考
1	G	法面階段	掘削・整地 残土処理 捨てコンクリート レッカー費 型枠 コンクリート レッカー費 (階段)基礎碎石 捨てコンクリート (踊り場)基礎碎石 捨てコンクリート	原設計では階段の道路側を土仕上とし植栽ができるように計画していたが、学校職員と再協議したところ、植栽は維持に手間がかかるため、階段に変更してほしいとの要望があったため変更する。また現場にて外構レベルを確認した所、学校敷地のレベルが高く、当初設計の階段最上段高さレベルとでは段差が生じるため、最上段を1段増し打ちする。 ※レッカー費は、階段の高低差があるため13Tラフタークレーンにて計上。スコン打設は、レッカー打設時間2時間×3回(半日保証)で計上。土間コン打設は、打設時間4時間×3回で計上。打設時間が異なるため、単価が異なる。 また、原設計の基礎碎石では斜面の為崩れて施工が難しいとの現場の要望があり、捨てコン強度は18N/mm2で碎石よりも強度があるため構造上問題ないことを確認の上捨てコンに変更する。	
2	C-17	内外装工事	天井セロースファイバーt50 天井スタイロフォーム断熱材t50	原設計ではRC部天井断熱材をセロースファイバー吹付としていたが、剥落の恐れがあることが判明したため、スタイロフォーム断熱材に変更する。	
3	F-1 F-2 F-3	外構解体 積込・運搬 発生材処分	高木 伐採・切断・玉切り 根廻り掘削・切断 重機運搬費 高木 根廻り 高木 根廻り	受水槽基礎と高木2本が干渉するため、伐採する。	
4	A-15 A-9 A-16 A-17	ガラス工事 木工事 塗装工事 内外装工事	シマFIX強化ガラス4 同上硝子押えシーリング 内部造作材 大工手間 多目的室廊下間仕切 中敷居枠40*208 中敷居枠90*208 上枠30*208 方立枠 180*208 内壁 間柱組 壁桧板横張り 額縁・枠類 糸尺=201 ～300 額縁・枠類 糸尺=301 ～400 額縁・枠類 糸尺=401 ～ 薄塗自然塗料仕上 石膏ボード重貼	原設計では多目的室の廊下側に腰窓をとっていたが、筋交いと干渉するため、腰窓を壁に変更する。	

■ 令和 5・6・7 年度四万十市立東山小学校校舎改築工事(建築主体工事) 第5回設計変更理由書

費目			工種	変更理由	備考
5	A-20	雑工事	消火器BOX露出格納箱	原設計では消火器は露出としていたが児童がさわり怪我や誤作動の恐れがあるため、壁埋込や露出格納箱に変更する。	
	B-20	雑工事	消火器BOX壁埋込型		
	C-20	雑工事	消火設備ボックス		
			消火器BOX露出格納箱		
			消火器BOX壁埋込型		