

四万十市工事契約(令和5年度)変更

契約種別	契約番号	工事/業務名	変更回数	変更契約日	変更内容		変更理由
					変更額	変更後の金額	
四万十市契約	一般第3号	鍋島地区避難路災害復旧工事(繰越)	第1回	令和5年9月21日	6,061,000	41,723,000	①週休2日制モデル工事追加、②集中豪雨による土量及び施工面積の増加、転落防護柵の延長の増加
四万十市契約	一般第5号	市道佐田3号線外舗装工事	第1回	令和5年9月14日	1,342,000	6,721,000	①転落防止のため、区画線、ラバーポールの追加、②防火水槽周辺の地盤沈下のため、アスファルト舗装(オーバーレイ)の追加、③その他数量精査による
四万十市契約	一般第6号	普通河川谷マエ川 災害復旧工事(繰越)	第1回	令和5年5月31日	△ 1,342,000	1,507,000	①小型重機使用可能のため、不整地運搬車の削除、敷鉄板の枚数増、寸法の縮小及び供用日数の減、②水替工の削除、③交通誘導員人数の減
四万十市契約	一般第8号	令和5年度四万十市立竹島小学校屋内運動場屋根改修工事	第1回	令和5年8月1日	236,500	16,388,900	①工法変更により既存防水シート撤去の追加 ②改修前雨漏りによる内壁、軒天の修繕を追加
四万十市契約	一般第9号	住次郎地区防火水槽設置工事	第1回	令和5年11月14日	286,000	15,048,000	①掘削の結果、湧水があったため水替工の追加 ②現地精査による数量変更
四万十市契約	一般第11号	市道中組2号線 舗装補修工事	第1回	令和5年7月25日	△ 143,000	2,156,000	①現地精査により施工幅員の一部減少し舗装面積減 ②う回路がないため、交通誘導警備員の1名増
四万十市契約	一般第12号	普通河川松沢川 河川整備工事	第1回	令和5年9月25日	1,782,000	8,580,000	①1工区、基礎砕石の石厚変更、埋戻材購入、モッコ積込による施工、②2工区、擁壁工の現場施工の変更、アスファルト舗装部修繕、③共通、排水パイプによる水替
四万十市契約	一般第13号	自由ヶ丘公園遊具更新工事	第1回	令和5年9月29日	363,000	13,090,000	①産廃数量を実施数量へ変更 ②基礎設置箇所にあった給水管の移設
四万十市契約	一般第14号	具同2号公園遊具更新工事	第1回	令和5年9月29日	374,000	11,033,000	産廃数量を実施数量に変更
四万十市契約	一般第15号	四万十市道路橋(カソノ2号橋)橋梁補修工事(繰越)	第1回	令和5年9月15日	110,000	8,195,000	①既設舗装版のひび割れ広いため、舗装版破砕、舗装工 数量の増 ②交通誘導員 実績に合わせ人数の減
四万十市契約	一般第15号	四万十市道路橋(カソノ2号橋)橋梁補修工事(繰越)	第2回	令和5年9月19日	△ 748,000	7,447,000	精査により、ゴム支承据付 規格の変更並びに布設数量の減
四万十市契約	一般第16号	市道奥美2号線 側溝補修工事	第1回	令和5年10月5日	858,000	3,828,000	①側溝の天端が既設市道より高くなるため、舗装の取壊し復旧数量の増、②給水管の布設替えの追加
四万十市契約	一般第17号	普通河川深瀬川河川災害復旧工事(繰越)	第1回	令和5年11月8日	△ 638,000	3,355,000	①石材採取不可のため、採取率を0%に変更、②帯工及び鍊石積段差の位置変更、③水替工削除、④モッコによる残土積込計上
四万十市契約	一般第19号	林道岩間藤の川線1号箇所 災害復旧工事(繰越)	第2回	令和5年10月26日	297,000	3,047,000	①コルゲートパイプL=10.0mを追加計上。コルゲートパイプL=5.0mは4.0mの撤去・復旧に変更。②コンクリート擁壁の取壊し及び復旧を取りやめ
四万十市契約	一般第21号	市道古尾大西ノ川線 道路改良工事	第1回	令和5年11月7日	2,739,000	20,691,000	①仮設道の追加、②ブロック積込に係る足場工の追加、③交通誘導員の数量減、④その他数量精査

四万十市工事契約(令和5年度)変更

契約種別	契約番号	工事/業務名	変更回数	変更契約日	変更内容		変更理由
					変更額	変更後の金額	
四万十市契約	一般第22号	がけくずれ住家防災対策工事(高屋宅)	第1回	令和5年11月16日	△ 770,000	8,360,000	①吹付砕工延長の減、②取壊し予定の部分がコンクリート未使用なので、コンクリート取壊工の削除、③その他数量精査
四万十市契約	一般第25号	市道五月4号線他道路改修工事(繰越)	第1回	令和6年1月26日	2,376,000	38,940,000	①粘土質で埋戻土として流用できないため、別工事の残土利用、②暗渠配水管の設置、③道路点在物の高さ調整
四万十市契約	一般第26号	市道岡本円ノ倉線 舗装工事(繰越)	第1回	令和5年9月15日	△ 22,000	3,399,000	①路面から排水先がないため、オーバーレイを削除 ②舗装版処分数量を実績に合わせて変更
四万十市契約	一般第27号	がけくずれ住家防災対策工事(有友宅)	第2回	令和5年12月18日	451,000	9,251,000	盛土法面用植生シートから切土法面用植生マットへ変更、植生工面積の増
四万十市契約	一般第28号	普通河川ヲヲツエ谷川河川災害復旧工事(繰越)	第2回	令和6年2月22日	979,000	13,244,000	①農道の舗装の全面復旧、②土木歩掛で対応できないためモッコ使用の歩掛に変更、③石材採取率を0%に変更
四万十市契約	一般第29号	準用河川催合川・市道中角線 災害復旧工事(繰越)	第1回	令和5年12月19日	1,001,000	5,390,000	①現地精査による諸数量変更、②掘削土質に応じた残土処分先及び舗装面積の変更、並びに現場の湧水状況による水替施工条件の変更
四万十市契約	一般第30号	市道赤松団地線道路改良工事	第1回	令和5年11月2日	374,000	10,395,000	①路面に水溜りができないよう舗装範囲を増、②排水処理を追加、③その他数量精査
四万十市契約	一般第31号	市道石橋線道路改良工事	第1回	令和5年10月18日	946,000	7,326,000	①軟弱土が多く、埋戻しに適さないため搬入土に変更、②雨天時の水替えの追加、③その他数量精査
四万十市契約	一般第33号	市道口屋内宇和島線(口屋内大橋)橋梁修繕工事(繰越)	第1回	令和6年2月15日	△ 2,662,000	110,638,000	①ひび割れ補修工、ボルト設置追加、②予定より短い期間の施工のため、足場工、安全対策費、交通誘導警備員の減、③溶出試験費の削除
四万十市契約	一般第34号	四万十市道路橋(池田橋、ヒヨミネ第2橋、小川口橋)橋梁補修工事(繰越)	第1回	令和5年12月1日	△ 143,000	3,135,000	①残土処分搬出先の変更 ②床版設置歩掛、取壊し工数量、交通誘導員人数の精査
四万十市契約	一般第35号	市道高瀬線(高瀬橋)橋梁修繕工事(繰越)	第1回	令和6年3月4日	△ 7,216,000	96,734,000	施工方法の変更、それに伴う各種数量等変更
四万十市契約	一般第36号	四万十市道路橋(ミヤバラ橋、今成2号橋、川登3号橋、宮岡橋)橋梁補修工事(繰越)	第1回	令和5年11月17日	913,000	6,721,000	①コンクリート殻処分数量を実績数量に変更、②交通誘導員を削除、③水替え追加、水替え困難な箇所の締切工への変更、④補修材の変更、補修面積の増
四万十市契約	一般第38号	準用河川奥ノ切川・市道奥ノ切2号線 災害復旧工事	第1回	令和5年12月27日	△ 1,342,000	9,361,000	①仮設残土の運搬距離、処分料変更、②掛樋工の追加施工、ヒューム管新材追加使用、③諸経費補正、各種数量の精査に伴う変更
四万十市契約	一般第39号	西土佐中半ナリコ 水路災害復旧工事(繰越)	第3回	令和6年3月14日	1,144,000	15,884,000	①仮設工の変更、②既設水道管の仮移設、③大型ハイパーマットの減
四万十市契約	一般第40号	用井地区耐震性貯水槽整備工事(繰越)	第1回	令和5年12月8日	242,000	13,772,000	工事実績に合わせた数量精査

四万十市工事契約(令和5年度)変更

契約種別	契約番号	工事/業務名	変更回数	変更契約日	変更内容		変更理由
					変更額	変更後の金額	
四万十市契約	一般第41号	市道利岡田野川藤線道路改良工事	第1回	令和6年3月11日	△ 1,595,000	55,759,000	①コンクリート取壊し追加、②週休2日制モデル工事追加、③堤防管理道の仮舗装追加、④切梁設置が不要になるよう施工方法変更、⑤ブロックマット工面積減、⑥交通誘導員人数減
四万十市契約	一般第42号	市道佐田今成線(今成橋)橋梁修繕工事(繰越)	第1回	令和6年3月8日	3,762,000	54,241,000	①週休2日制モデル工事追加、②ペトロラタム防食工延長、土工数量変更、③遊覧船発着場移設費、④標準バックホウからロングアームバックホウによる採掘への変更、他
四万十市契約	一般第43号	市道具同三里線(三里橋)橋梁修繕工事(繰越)	第1回	令和6年1月24日	1,727,000	121,407,000	①運搬に係る数量の削除、②鋼材の長さ及び気中、水中溶接の数量変更、③仮設道路の数量変更
四万十市契約	一般第46号	市道口屋内宇和島線(口屋内トンネル)トンネル修繕工事(繰越)	第1回	令和6年2月21日	297,000	15,147,000	交通誘導警備員の増
四万十市契約	一般第47号	林道日見須大成川線道路改良工事	第1回	令和6年1月19日	286,000	15,136,000	①地盤線に相違があるため、土工及び法枠工の数量を変更、②想定より少ない日数での施工が可能のため、交通誘導員の数を変更
四万十市契約	一般第48号	林道片魚四手ノ川線道路改良工事	第1回	令和5年11月17日	2,090,000	20,020,000	①舗装の施工延長、面積の増、②舗装版取壊し数量の増
四万十市契約	一般第49号	市道白岩用井線道路改良工事	第1回	令和5年9月26日	△ 154,000	2,486,000	施工延長を少し短縮し区画線の数量を変更。中央線は全区間破線としていたが、交差点及び横断歩道手間30m区間を破線から実線へ変更
四万十市契約	一般第50号	市道大サイダ線舗装補修工事	第1回	令和5年11月15日	660,000	4,444,000	①オーバーレイ施工ができない箇所を打ち換えに変更、②打ち換えとオーバーレイの範囲を変更、③2工区終点側に摺り付けを追加
四万十市契約	一般第52号	江川地区緊急用ヘリコプター離着陸場整備工事	第1回	令和6年2月13日	2,640,000	26,290,000	①除草、整地等の準備作業を追加、②防草コンクリートの追加施工、③経路となる市道の補修、④上記作業の追加による工期延長、⑤交通誘導警備員の減
四万十市契約	一般第53号	市道亀ノ甲田野川橋線 道路改良工事	第2回	令和6年3月15日	△ 781,000	17,050,000	①土砂の運搬距離の変更、②路側部住宅への進入路及び敷地の復旧、給水施設の移転、③既設通信線の移設、④取合道の施工の中止
四万十市契約	一般第54号	四万十市道路橋(コウハザコ橋・勝間川橋・上分橋・中通橋)修繕工事(繰越)	第1回	令和6年3月6日	649,000	27,456,000	①吹付より左官工法への変更、②上分橋のIPH工法への変更、③勝間川橋を施工から除外、④その他数量精査
四万十市契約	一般第55号	市道楠島川線外舗装補修工事	第1回	令和5年11月29日	△ 682,000	11,154,000	①施工測量の結果、延長、幅員を精査、②施工日数減少のため、交通誘導員の減
四万十市契約	一般第56号	市道古津賀第2団地17号線 側溝補修工事	第1回	令和5年11月15日	154,000	2,981,000	①工事期間が増加したため、交通誘導警備員の増、②給水管の布設替えの追加施工
四万十市契約	一般第57号	普通河川走り川川 河川浚渫工事(繰越)	第1回	令和5年10月25日	308,000	7,403,000	②2工区の堆積土が流失したため、2工区を不施工、①1工区の堆積土増、③塩ビの産廃処分、④週休2日制モデル工事追加
四万十市契約	一般第58号	市道具同三里線舗装工事(繰越)	第1回	令和5年12月22日	1,320,000	15,466,000	①地盤線の変更、②コンクリート取壊しの追加、③横断管の施工追加、④舗装面積の増

四万十市工事契約(令和5年度)変更

契約種別	契約番号	工事/業務名	変更回数	変更契約日	変更内容		変更理由
					変更額	変更後の金額	
四万十市契約	一般第59号	市道羽生小路上町線外3路線 道路修景施設整備工事(繰越)	第1回	令和6年2月16日	7,942,000	80,047,000	①側溝高の調整追加、②舗装補修の追加、③舗装剥ぎ取り方法の変更、④既設区画線の復旧の追加
四万十市契約	一般第61号	楠島法定外公共物(道路)・森沢法定外公共物(水路)災害復旧工事(繰越)	第1回	令和6年1月25日	△ 3,278,000	3,322,000	①掘削残土の搬出先変更 ②仮設工に係る工法変更、並びに掛樋工の中止に伴う削除
四万十市契約	一般第64号	林道日見須大成川線舗装補修工事	第1回	令和5年11月24日	11,000	2,189,000	①施工箇所④の範囲10m拡大、②施工箇所①③の範囲縮小
四万十市契約	一般第65号	仲瀬公園遊具更新工事	第1回	令和6年2月14日	121,000	8,173,000	①週休2日制モデル工事追加 ②数量精査
四万十市契約	一般第66号	市道長池不破線・市道実崎線 道路整備工事	第1回	令和5年12月15日	880,000	4,873,000	①As取壊し数量及び交通誘導員を実績に合わせ変更、②実崎線について、取壊しを小規模土工に変更、③その他、諸数量の精査による
四万十市契約	一般第67号	市道上谷線側溝補修工事	第1回	令和5年12月21日	242,000	1,837,000	①周辺家屋からの排水の合流部に集水柵を設置、②既設舗装取壊し数量を実績に合わせる、③交通誘導員を増
四万十市契約	一般第68号	市道大田天王線 側溝整備工事	第1回	令和5年11月24日	1,100,000	6,435,000	①採掘土を処分、客土として碎石現場搬入、②防火水槽のマンホール蓋、蓋受けを新設に変更、③防火水槽標識の位置変更、④集水柵の設置を取り止め、側溝布設に変更
四万十市契約	一般第69号	普通河川小谷川 河川整備工事	第1回	令和6年1月19日	616,000	7,579,000	①ブロック積面積を割付に合わせて変更 ②その他諸数量を精査
四万十市契約	一般第70号	普通河川浅村川・普通河川白皇谷川 河川浚渫工事	第1回	令和5年12月6日	2,354,000	10,868,000	①堆積土が一部流失したため、土量の減、②バックホウを0.8から0.45に変更、③敷鉄板を追加
四万十市契約	一般第70号	普通河川浅村川・普通河川白皇谷川 河川浚渫工事	第2回	令和5年12月22日	△ 869,000	9,999,000	①河床勾配を保つ程度の浚渫に変更、②交通誘導員を減、③河川内の樹木等を処分、④有料処分場への搬入不可により受注者保有の残土場で処分に変更
四万十市契約	一般第71号	市道掃地山藤ノ川線道路改良工事	第2回	令和6年4月23日	△ 1,210,000	23,540,000	①交通誘導員の減、②モルタル吹付数量及び気泡混合軽量盛土の変更、③工事用道路工の削除、④仮舗装工の変更
四万十市契約	一般第72号	令和5年度元町第1住宅屋上防水・外壁改修工事	第1回	令和6年1月16日	△ 2,642,200	21,557,800	①笠木取外しをアルミ防水押え撤去に変更し、防水押えを塩ビ被覆鋼板に変更、②屋上架台モルタル浮き、ラッキング追加、③改修数量を変更
四万十市契約	一般第73号	市道桜町東町線 側溝補修工事	第1回	令和5年11月30日	935,000	5,995,000	①既設標識柱の移設 ②オーバーレイ追加施工
四万十市契約	一般第74号	市道上町南北3号線 道路整備工事	第1回	令和5年12月21日	561,000	2,739,000	①側溝基礎をプレキャストコンクリート基礎板に変更 ②その他諸数量を精査
四万十市契約	一般第75号	市道大橋通1号線道路改良工事(繰越)	第1回	令和6年3月11日	3,740,000	38,060,000	①基礎砕石厚を200mmに変更、②取り合わせとなる市道五月4号線の一部追加施工、③その他諸数量を精査

四万十市工事契約(令和5年度)変更

契約種別	契約番号	工事/業務名	変更回数	変更契約日	変更内容		変更理由
					変更額	変更後の金額	
四万十市契約	一般第76号	令和5年度旧具同団地共同住宅解体工事	第1回	令和5年12月13日	△ 6,600	5,977,400	実績により、産廃数量及び交通誘導員人数を変更
四万十市契約	一般第77号	市道渡川田黒線側溝補修工事	第1回	令和5年11月22日	231,000	2,673,000	①土質が粘性土で埋戻しに適さないため、受注者の保有する残土場で処分、②埋戻し土は砕石使用に変更、③As殻、Con殻処分を実績に合わせて変更
四万十市契約	一般第79号	林道宮の奥線暗渠改良工事(繰越)	第2回	令和6年3月25日	363,000	6,688,000	①コンクリート構造物取壊しを実績に合わせて変更、②コンクリート取壊しに要する日数を延長、③不要となった敷鉄板の撤去
四万十市契約	一般第80号	市道蕨谷線・市道奥ノ切線・市道大用線 舗装補修工事	第1回	令和6年1月12日	374,000	4,136,000	①市道蕨谷線の起点25m、終点6mを延長、②As殻、Con殻処分数量を実績に合わせて変更、交通誘導員を実績に合わせて変更
四万十市契約	一般第83号	四万十市総合文化センター駐車場舗装整備工事	第2回	令和6年5月22日	11,484,000	114,609,000	別紙変更理由書のとおり
四万十市契約	一般第83号	四万十市総合文化センター駐車場舗装整備工事	第3回	令和6年6月27日	539,000	115,148,000	別紙変更理由書のとおり
四万十市契約	一般第84号	市道年金センター通線 側溝補修工事	第1回	令和6年2月15日	△ 253,000	4,202,000	①オーバーレイ面積の減、②給水管の布設替工追加、③下水道マンホール蓋調整工追加
四万十市契約	一般第85号	四万十市道路橋(小原橋)橋梁修繕工事(繰越)	第1回	令和6年3月11日	△ 1,155,000	12,628,000	①ひび割れ補修の数量増、②塗装面積に応じた数量変更、③防水シート追加施工、④その他諸数量を精査
四万十市契約	一般第86号	市道カナリヤ団地1号線側溝補修工事	第1回	令和6年3月13日	66,000	7,216,000	①1号U型側溝をP8.0から8mの間で道路の線形に合う1mものに変更、②Con殻、As処分数量、交通誘導員人数について、実績に合わせて変更
四万十市契約	一般第87号	市道イセキ線 道路改良工事	第3回	令和6年5月24日	198,000	9,636,000	①土のう積工の追加 ②諸数量の精算変更
四万十市契約	一般第88号	普通河川枝近川河川災害復旧工事	第1回	令和6年3月8日	△ 902,000	8,448,000	①残土処分場の変更、②仮設道路工の減、③交通誘導員の増、④その他諸数量の精査
四万十市契約	一般第89号	市道滝ノ奥線道路災害復旧工事	第1回	令和6年1月30日	33,000	5,610,000	Con取壊し処分追加
四万十市契約	一般第90号	市道奈路1号線道路整備工事	第1回	令和6年2月23日	198,000	3,960,000	①U字側溝を1m延長、現場打水路を減、②As舗装面積増、③横断側溝の延長増、VS側溝暗渠型に、④側溝基礎をプレキャストに変更、⑤水替え工削除、⑥その他諸数量を精査
四万十市契約	一般第91号	市道佐岡下田分岐線他 側溝補修工事	第2回	令和6年3月14日	1,331,000	5,929,000	①割付の変更、②コンクリート取壊し数量の増、③舗装厚の変更、④日数増による交通誘導員の増、敷鉄板設置
四万十市契約	一般第92号	仲瀬公園園路改修工事	第1回	令和6年1月17日	△ 66,000	3,223,000	舗装面積の減、不陸整生を補足材ありに変更

四万十市工事契約(令和5年度)変更

契約種別	契約番号	工事/業務名	変更回数	変更契約日	変更内容		変更理由
					変更額	変更後の金額	
四万十市契約	一般第93号	市道市野々線道路改良工事	第1回	令和6年2月8日	22,000	2,409,000	路側防護柵の延長を1m増
四万十市契約	一般第94号	市道下木戸イルノ上工線 道路整備工事	第1回	令和6年3月5日	1,628,000	7,249,000	①埋戻材を購入土に変更、②敷鉄板を追加、③仮設道にすりつけ盛土を追加施工、④破損した暗渠配水管を復旧⑤交通誘導員の減
四万十市契約	一般第95号	具同保育所移転改築事業建築主体工事	第2回	令和6年3月21日	△ 228,800	657,571,200	①地盤改良工事において、浅い位置で固い地層があることから、先行掘削を追加施工、②地盤改良工事の実績数量(延長)での精算
四万十市契約	一般第95号	具同保育所移転改築事業建築主体工事	第3回	令和6年7月18日	4,714,600	662,285,800	①基礎形状の一部変更、②土間下碎石と型枠の数量増
四万十市契約	一般第95号	具同保育所移転改築事業建築主体工事	第4回	令和6年8月9日	10,090,300	672,376,100	CLTの調達に時間を要するため日数増、また諸経費が日数に応じ増加
四万十市契約	一般第98号	令和5年度四万十市立東山小学校既存校舎解体工事	第2回	令和6年3月26日	△ 2,543,200	93,156,800	①外部足場の取りやめ、②産業廃棄物処分実績の精査、③浄化槽の配管、配線の施工範囲の減少、④その他
四万十市契約	一般第99号	市道鴨川線道路災害復旧工事	第2回	令和6年7月12日	2,981,000	21,571,000	掘削等の土量及び吹付枠の面積の増
四万十市契約	一般第100号	市道衛生センター線道路災害復旧工事	第2回	令和6年6月18日	77,000	83,534,000	工事実績に合わせた数量精査
四万十市契約	一般第101号	西土佐江川崎カゲヒラ 道路災害復旧工事	第1回	令和6年2月26日	22,000	1,562,000	①足場工の削除 ②舗装の復旧の増
四万十市契約	一般第102号	市道角崎堤防線道路改良工事	第2回	令和6年6月14日	△ 1,584,000	6,270,000	①舗装版破碎を機械施工に変更 ②工事実績に合わせた数量精査
四万十市契約	一般第103号	がけくずれ住家防災対策工事(宮岡宅)	第2回	令和6年7月17日	△ 605,000	19,085,000	吹付枠の面積減少
四万十市契約	一般第106号	令和5年度公営橋住宅・用井第3共同住宅耐震補強工事	第1回	令和6年3月6日	29,513	4,092,000	①足場等仮設物の数量減、②補強計画を見直し、補強壁の仕様及び金物の変更、③産廃数量の変更
四万十市契約	一般第107号	市道大名鹿線・市道名鹿山ノ手1号線 道路災害復旧工事	第2回	令和6年8月27日	869,000	46,849,000	①85号市道大名鹿線、表層を剥ぎ取りした結果、路盤の流失を確認。当初の舗装復旧範囲では十分な路面排水が確保ないため、流失範囲も追加で打ち換える、②出水が長期化し水替日数や敷鉄板の供用日数が増。
四万十市契約	一般第109号	四万十市道路橋(坂本橋)橋梁修繕工事	第1回	令和6年6月26日	3,300,000	32,714,000	①橋梁点検車の追加、②設計寸法通りの取壊しができないため、床版底まで取壊し・復旧、③敷鉄板の追加、④交通誘導警備員の減
四万十市契約	一般第110号	市道諏訪線道路改良工事	第1回	令和6年5月20日	561,000	17,787,000	①購入土から採取土に変更、②L型擁壁延長増、③湧水のため水替工追加、④特殊なL型擁壁作成のため、工期延長

四万十市工事契約(令和5年度)変更

契約種別	契約番号	工事/業務名	変更回数	変更契約日	変更内容		変更理由
					変更額	変更後の金額	
四万十市契約	一般第110号	市道諏訪線道路改良工事	第2回	令和6年7月22日	1,518,000	19,305,000	①道路面から田への乗り入れ用に昇降路追加 ②工事実績に合わせた数量精査
四万十市契約	一般第111号	市道中山馬越線道路改良工事	第1回	令和6年5月28日	935,000	13,420,000	①支線道路との高低差解消のため、取合い舗装、横断溝追加 ②交通誘導員を実績数量へ変更
四万十市契約	一般第112号	商店街駐車場舗装工事	第1回	令和6年3月6日	451,000	4,884,000	①照明設備の追加、②車止めブロックの追加、③横断防止柵の基礎部分にコンクリートが確認されたため、取壊し
四万十市契約	一般第113号	普通河川横山川・トイシノ谷川河川災害復旧工事	第2回	令和6年6月26日	506,000	13,684,000	①横山川、排水ポンプ運転日数を実績数量に、②トイシノ谷川、残土処理場の変更、排水ポンプ運転日数を実績数量に、橋長の変更、高力ボルトによる固定追加、仮設道路の延長、土量変更
四万十市契約	一般第115号	市道初崎宮ノ沢線 辺地対策整備工事(繰越)	第1回	令和6年2月13日	165,000	2,728,000	①As殻運搬処分量を実績数量に変更 ②不陸整正に補足材追加
四万十市契約	一般第116号	五月公園再整備工事(電気設備工事)	第2回	令和6年8月30日	3,632,200	13,730,200	別紙変更理由書のとおり
四万十市契約	一般第119号	市道勝間川線 辺地対策整備工事(繰越)	第1回	令和6年2月15日	△ 99,000	1,672,000	①残土処分数量、As処分数量、交通誘導員数を実績に合わせて変更、②その他諸数量を精査
四万十市契約	一般第122号	四万十市総合文化センター屋外付帯施設整備工事	第2回	令和6年4月24日	△ 1,210,000	88,660,000	別紙変更理由書のとおり
四万十市契約	一般第123号	がけくずれ住家防災対策工事(安田宅)・市道井沢団地2号線災害復旧工事	第2回	令和6年7月12日	143,000	14,641,000	①崖予、交通誘導員の減、敷鉄板運搬費の削除 ②単災、鉄筋長の変更、構造物撤去の数量精査、敷鉄板運搬費計上、モルタル吹付工の数量精査
四万十市契約	一般第124号	具同自由ヶ丘調整池改修工事	第2回	令和6年6月7日	△ 77,000	4,873,000	①ひび割れ補修工の工法見直し、数量変更、②単管傾斜足場面積の増、③ひび割れ補修工法の見直しに日数を要したため、必要な日数追加
四万十市契約	一般第124号	具同自由ヶ丘調整池改修工事	第3回	令和6年7月26日	154,000	5,027,000	①オリフィス改修の中止 ②ひび割れ補修の使用材料を実績数量に変更
四万十市契約	一般第126号	市道掃地山藤ノ川線・市道奥ノ切線 道路災害復旧工事	第2回	令和6年6月7日	264,000	13,915,000	①管理横断を追加(P=3.0、P=6.0)及びブロック高を延伸した、②P=3.0地点を基礎コンクリート施工とする、③誘導警備員の配置人数が増
四万十市契約	一般第132号	八束地区消防屯所跡地災害復旧工事	第1回	令和6年4月30日	946,000	2,926,000	①転石の破碎を追加、②安価な受注者保有の残土場へ変更、③交通誘導員及び支障木処分数量変更、④週休2日制モデル工事の実施
四万十市契約	一般第133号	がけくずれ住家防災対策工事(森本宅)	第2回	令和6年7月1日	△ 429,000	5,236,000	①週休2日制モデル工事追加、②取合モルタル吹付の追加、③交通誘導警備員の減
四万十市契約	一般第134号	がけくずれ住家防災対策工事(山崎宅)	第2回	令和6年6月14日	440,000	4,796,000	①土工の増 ②P3.5より終点側3mにおいて、崩土の撤去(切り直し)

四万十市工事契約(令和5年度)変更

契約種別	契約番号	工事/業務名	変更回数	変更契約日	変更内容		変更理由
					変更額	変更後の金額	
四万十市契約	一般第135号	普通河川平野川河川災害復旧工事	第1回	令和6年5月22日	671,000	3,223,000	①コンクリート構造物撤去を実績数量に変更 ②護岸と背後地の高低差が大きい場所への摺付追加
四万十市契約	一般第137号	市道滝ノ奥線道路改良工事	第1回	令和6年7月9日	2,233,000	13,783,000	①施工延長(4m)、②落石防護網工延長、③機械経費の追加、④交通誘導警備員を実績に合わせ精算

四万十市工事契約(令和5年度)変更

契約種別	契約番号	工事/業務名	変更回数	変更契約日	変更内容		変更理由
					変更額	変更後の金額	
四万十市教育委員会契約	四教契第131号	令和5年度スクールミールなかむらみなみ改修工事(建築主体工事)	第1回	令和5年8月24日	△ 374,000	1,551,000	
四万十市教育委員会契約	四教契第135号	令和5年度スクールミールなかむらみなみ改修工事(機械設備工事)	第1回	令和5年8月24日	△ 64,900	2,877,600	
四万十市教育委員会契約	四教契第208号	令和5年度四万十市立中村西中学校屋外倉庫設置工事	第2回	令和6年3月18日	261,800	4,551,800	①倉庫設置箇所に丸太ベンチ4台があり、工事に支障があり撤去を追加、②残土を場内敷均しとしていたが処分し、新たに真砂土を追加

四万十市工事契約(令和5年度)変更

契約種別	契約番号	工事/業務名	変更回数	変更契約日	変更内容		変更理由
					変更額	変更後の金額	
四万十市水道事業契約	一般第1号	具同地区具同存置配水管撤去工事(1期工事)	第1回	令和5年6月15日	△ 363,000	2,013,000	①配水管と平行する給水管が、工事の支障となるため撤去・仮移設、②側溝を取壊し予定であったが、取壊しを行わない事にした為の変更
四万十市水道事業契約	一般第2号	中村地区水道基幹管路布設替工事後舗装復旧工事(竹島)	第1回	令和5年10月2日	△ 935,000	23,639,000	①路盤材を流用品に変更したい、②週休2日制による補正、③残土処理場について変更、④実作業日数の短縮に伴う交通誘導員の減
四万十市水道事業契約	一般第4号	中村地区水道基幹管路布設替工事(後川橋他工区)	第2回	令和6年3月19日	297,000	49,027,000	
四万十市水道事業契約	一般第5号	中村地区安並配水管布設工事	第1回	令和5年9月1日	231,000	5,225,000	①支障物となる構造物を下越しするために曲管を追加、②有料残土場から受注者が所有する残土場に変更
四万十市水道事業契約	一般第6号	中村地区古津賀第一団地配水管布設替工事	第1回	令和5年10月12日	363,000	8,316,000	①不明管が発見され、使用する可能性があるため接合替箇所を追加、②止水栓の老朽化等により、圧着による止水方法へ変更
四万十市水道事業契約	一般第8号	具同新水源整備工事(廻り配管他)	第2回	令和6年3月22日	△ 3,817,000	81,785,000	揚水試験に必要な仮設配管の埋設を可能とするため、コンクリート舗装及び片開き引戸設置を中止し、揚水試験完了後の施工とする
四万十市水道事業契約	一般第9号	中村地区中村百笑町配水管布設替工事	第2回	令和5年11月22日	1,727,000	5,467,000	
四万十市水道事業契約	一般第10号	中村地区滅菌機室建築主体工事	第2回	令和6年2月28日	102,300	20,507,300	産廃数量及び交通誘導員を実績数量にて精算
四万十市水道事業契約	一般第11号	江川崎水道施設整備工事(浄水場整備)	第2回	令和6年4月30日	15,818,000	197,318,000	
四万十市水道事業契約	一般第12号	中村地区浄水(滅菌)施設整備工事	第1回	令和6年3月5日	△ 1,034,000	37,576,000	①旧施設の使用が可能のため、仮設注入管の設置を除く。②必要情報量を確保出来ないため、ケーブル容量を変更。
四万十市水道事業契約	一般第13号	中村地区水道基幹管路廃止工事(鍋島工区)	第2回	令和6年3月19日	△ 737,000	23,463,000	配水管の埋設深度が異なり土工断面が変更。配管について各現場状況に差異があり、実際の現場配管に合わせ変更。接合替件数が増加。
四万十市水道事業契約	一般第14号	八束地区間崎配水管布設替工事(1工区)	第1回	令和6年1月18日	957,000	10,527,000	①一部区間を側溝内上面への吊り配管へと変更。吊り金具の追加及び土工延長が減、②既設管との離隔距離を確保した配管位置へ変更。舗装復旧面積が増
四万十市水道事業契約	一般第15号	中村地区他消火栓更新工事	第1回	令和5年12月26日	△ 836,000	3,344,000	①交通量が少なかったため、作業日数短縮、交通誘導員減。②掘削を行った結果継手等がなく、消火栓設置作業可能により施工延長減。
四万十市水道事業契約	一般第16号	四万十市水道遠方監視システム整備工事	第1回	令和6年2月22日	3,322,000	23,782,000	故障していた配水流量計の交換を追加計上。配水流量計の納期、運転試験等の日数を考慮し工期延長
四万十市水道事業契約	一般第17号	中村地区水道基幹管路布設替工事(安並工区)	第1回	令和6年3月15日	△ 1,727,000	26,433,000	①既設舗装厚が想定と異なり、掘削断面を変更。産廃処理方法をマニフェスト集計に変更、②給水管の分岐方法の変更を行わず既設状況を復元する

四万十市工事契約(令和5年度)変更

契約種別	契約番号	工事/業務名	変更回数	変更契約日	変更内容		変更理由
					変更額	変更後の金額	
四万十市水道事業契約	一般第18号	八束地区間崎配水管布設替工事(2工区)	第1回	令和6年1月22日	297,000	5,192,000	①不断水簡易仕切弁設置を管路末端側に位置変更 ②残土処分場を受注者が所有する残土場に変更
四万十市水道事業契約	一般第19号	中村地区百笑送水管更新工事	第1回	令和6年3月12日	407,000	37,257,000	①基礎全て取壊し復旧予定であったが、影響部のみの取壊し及び復旧に変更、②切替弁の掘削範囲が配管土工断面と重複するため、掘削断面を2断面から1断面に統一
四万十市水道事業契約	一般第20号	具同地区水道基幹管路布設替工事(具同工区)	第1回	令和6年2月29日	242,000	31,262,000	
四万十市水道事業契約	一般第22号	江川崎水道施設整備工事(電気・滅菌機室整備)	第3回	令和6年6月10日	△ 83,600	6,296,400	

四万十市工事契約(令和5年度)変更

契約種別	契約番号	工事/業務名	変更回数	変更契約日	変更内容		変更理由
					変更額	変更後の金額	
四万十市下水道事業契約	一般第9号	市道緑ヶ丘1号線舗装復旧工事(繰越)	第1回	令和6年1月29日	△ 110,000	3,619,000	①交通誘導警備員の配置人数減。実施工日数に合わせて数量減、②終点付近に著しい路面損傷を確認したため、区間を追加
四万十市下水道事業契約	一般第11号	緑ヶ丘団地污水枝線工事	第1回	令和6年8月16日	△ 4,763,000	46,915,000	