

四万十市工事契約(令和6年度)変更

契約種別	契約番号	工事/業務名	変更回数	変更契約日	変更内容		変更理由
					変更額	変更後の金額	
四万十市契約	一般第1号	実崎地区避難路災害復旧工事(繰越)	第1回	令和6年9月20日	154,000	20,779,000	①現場法面に合わせ法枠を作り直したことによる、面積の増 ②支障木の数量を実績数量に変更 ③その他、現場精査による数量の増減
四万十市契約	一般第2号	令和6年度四万十市防災センター1階ホール空調設備改修工事	第1回	令和6年7月16日	△ 147,400	7,375,500	①冷媒配管ルートが図面と異なるため撤去・新設配管長を改める。②ドレン配管室内、外制御ケーブルの流用可能より撤去・新設を取止め。③室外機電源等を新設。④フロン処理量を実績により精算。
四万十市契約	一般第3号	市道掃地山藤ノ川線道路改良(舗装)工事	第1回	令和6年8月20日	2,431,000	16,731,000	①起点から160m地点に新たな穴凹が多数発生、ひび割れも著しいため、施工区間を当初350mから530mへ変更。②段階確認により、路盤(碎石)状況等を確認路盤の状況が良好であったため、路盤工を不陸整正(補足材有)に変更する。
四万十市契約	一般第4号	令和5・6・7年度四万十市立東山小学校校舎改築工事(建築主体工事)	第1回	令和6年6月26日	25,766,400	1,370,406,400	地中に大きな転石が多数確認され、柱状改良機械では掘削ができない68箇所(全147箇所中)について、オールケーシング工法による掘削を追加する。上記により工期15日延長し金額が増となる。
四万十市契約	一般第4号	令和5・6・7年度四万十市立東山小学校校舎改築工事(建築主体工事)	第2回	令和6年10月31日	2,000,900	1,372,407,300	①プラットフォーム前台の追加設置。②オールケーシング工法による採掘、地盤改良工事に実績に応じた数量変更。③北棟東側及び東棟部分において、周辺支持層が想定より1~3m深いため、ラッフルコンクリート工事を追加。
四万十市契約	一般第4号	令和5・6・7年度四万十市立東山小学校校舎改築工事(建築主体工事)	第3回	令和6年12月17日	9,708,600	1,382,115,900	校舎北東側地中の支持層が想定より深かったことに伴うラッフルコンクリート工事の追加等により工期を60日間延長する。60日間延長のうち、現場稼働日数である47日間分の共通費を追加計上し、工事費を増額する。
四万十市契約	一般第7号	市道片魚四手ノ川線道路改良工事	第1回	令和6年10月16日	583,000	26,257,000	①岩盤位置が明確となり岩盤採掘土量の変更。②風化防止のため、植生マットからモルタル吹付工への変更。③除根に伴う処分料の増。④背後地の地盤高が高く高低差が生じるため、ブロック高の変更。⑤仮設防護柵延長の減。
四万十市契約	一般第8号	市道初崎線 辺地対策整備工事(繰越)	第1回	令和6年10月11日	△ 33,000	4,147,000	①埋戻しコンクリートを擁壁の水抜管を埋めない深さに変更。②As殻運搬・処分量を実績に変更。③擦付舗装を追加施工。④宅内排水の流末が民地内浸透であったため、本工事で新設する側溝に取り込む。
四万十市契約	一般第9号	がけくずれ住家防災対策工事(濱田宅)	第1回	令和6年10月1日	△ 583,000	7,557,000	①施工面が曲面のため、下部の延長、面積の増 ②仮設防護柵の設置困難のため、不要とした。費用を控除 ③伐採処分料を実績数量に変更
四万十市契約	一般第11号	西土佐橋地区防火水槽設置工事	第1回	令和6年11月8日	1,089,000	13,079,000	①原型復旧が条件のため、舗装厚をAs50mm、路盤150mm×2へ変更 ②道路利用状況を踏まえ、仮設ガードレール及び誘導員の配置を見直す
四万十市契約	一般第12号	がけくずれ住家防災対策工事(有友宅)	第2回	令和7年1月14日	1,100,000	27,390,000	①受益者からの要望を受け、P.14を折れ点とし、山裾に沿った擁壁の構築から、真直ぐの構築に擁壁法線を変更する。②近隣の残土処分地が受入停止となったため、処分先を変更。
四万十市契約	一般第13号	中筋地区耐震性貯水槽整備工事	第1回	令和6年11月12日	1,100,000	27,390,000	交通誘導員は、夏休み中も児童・保護者が学校へ出入りする為、誘導員を配置し安全を確保(4人→39人)。中筋小学校は避難人数が400人以上想定、給水活動時にタンクと接続し水栓を増やし給水作業を実施できるように追加計上する。
四万十市契約	一般第14号	令和6年度四万十市立市民スポーツセンター屋上庇防水工事	第1回	令和6年10月21日	594,000	17,886,000	①実績に応じ変更するもの(足場、施工寸法、廃棄物)。②大屋根部のシートジョイント部の経年劣化により雨水が侵入し雨漏りしているため、シート防水ジョイント部増し張りを追加する。
四万十市契約	一般第15号	市道大名鹿線 道路災害復旧工事(繰越)	第1回	令和6年11月25日	539,000	5,269,000	採掘背面の土質が軟弱で崩落の恐れがあるため、掘削勾配を1:0.5から地山が安定する1:0.8に変更。これによる土工と舗装工の数量が増。

四万十市工事契約(令和6年度)変更

契約種別	契約番号	工事/業務名	変更回数	変更契約日	変更内容		変更理由
					変更額	変更後の金額	
四万十市契約	一般第17号	市道石橋線 道路改良工事(繰越)	第1回	令和6年10月30日	△ 10,274,000	15,532,000	斜角門型カルバートの設置に伴い、平坂載荷試験を行った結果、支持力不足であった。その為、軟弱地盤対策が必要となり、地盤調査・設計に期間を要することから、斜角門型カルバートの設置とそれに伴う工事を見送ったことによるもの。
四万十市契約	一般第17号	市道石橋線 道路改良工事(繰越)	第2回	令和6年12月27日	561,000	14,971,000	①斜角門型カルバートの設置見送りに伴い、床版・河川護岸の取壊しを削除、アスファルト数量減。②交通誘導員の人数減。③本管仮設範囲に給水管が確認されたため、給水管の仮移設費用を追加する。
四万十市契約	一般第18号	具同4号公園遊具更新工事(繰越)	第1回	令和6年12月19日	440,000	13,497,000	①産廃数量を実施数量に変更 ②週休2日制モデル工事の実施
四万十市契約	一般第19号	雅ヶ丘公園遊具更新工事(繰越)	第1回	令和6年12月19日	473,000	6,534,000	①遊具設置個所の地盤に高低差があるため、整地工を追加 ②産廃数量を実施数量に変更 ③週休2日制モデル工事の実施
四万十市契約	一般第20号	市道旭通線他1路線 側溝補修工事	第1回	令和6年10月28日	671,000	10,571,000	旭通線:取壊し数量を実績に変更。桜町東町線:①土質が不良のため埋戻財を砕石に変更。②取壊し数量、給水管布設替工を実績に変更。③舗装工の採掘影響範囲復旧及び擦付け部のオーバーレイを追加施工。
四万十市契約	一般第21号	がけくずれ住家防災対策工事(山本宅)	第1回	令和6年11月15日	341,000	6,941,000	週休2日制の適用
四万十市契約	一般第22号	市道勝間川線他2路線 辺地対策整備工事(繰越)	第1回	令和6年11月11日	110,000	7,733,000	市道勝間川線:不陸整正の剥ぎ取り結果、補足材が必要となり補足材なしに変更 市道和田伊才原線:幅員が広がった部分あり舗装面積、土工数量増 市道岡本円ノ倉線:幅員が広がった部分あり舗装面積増
四万十市契約	一般第23号	名鹿法定外公共物(水路)災害復旧工事(繰越)	第2回	令和7年1月17日	132,000	3,531,000	①残土の処分先について、地元住民より残土を利用したい旨の依頼があったため、搬出先を変更としたい。②水替日数、木根等処分費の数量を実績計上としたい。③その他諸数量を精査する。
四万十市契約	一般第24号	市道口屋内宇和島線(口屋内トンネル)トンネル修繕工事	第1回	令和6年12月11日	4,378,000	46,178,000	①施工予定外の範囲に新たなひび割れあり、本工事に追加 ②交通誘導員の人数を実績に合わせ減少
四万十市契約	一般第25号	市道利岡田野川藤線道路改良工事	第1回	令和6年9月18日	5,082,000	79,992,000	①伸縮装置を設置する桁のPI側が固定されていないため、伸縮装置設置を見送る ②交差点部改良を見送り、市道部の改良を追加施工
四万十市契約	一般第25号	市道利岡田野川藤線道路改良工事	第2回	令和7年2月3日	902,000	80,894,000	①既設水道本管が支障となるため、移設を追加 ②交通誘導員の人数を精査(減) ③舗装工を本工事で完成断面に至らないため仮舗装とする
四万十市契約	一般第26号	市道古川2号線外1路線 道路改良工事(繰越)	第1回	令和6年12月13日	825,000	12,265,000	①既設水路、既設建築ブロック、アスファルト殻の数量を実績に変更。②旧擁壁等のコンクリートを取り壊したため数量を追加変更する。③作業日数は減少したが、交通誘導員の配置人数を1人増としたため、実績に応じた数量に変更する。
四万十市契約	一般第27号	がけくずれ住家防災対策工事(新改宅)	第1回	令和7年2月19日	△ 264,000	12,826,000	
四万十市契約	一般第28号	市道鴨川線 道路改良工事	第1回	令和7年1月15日	2,794,000	35,937,000	①残土処分場について丸三建設の残土処分へ変更。②吹付法砕工の終点部へ縦梁を追加。縦梁が1箇所増となり、鉄筋挿入本数が増。③準備工(支障木処理)において、高所の雑木等の撤去作業を計上。④その他、実績数量へ変更。

四万十市工事契約(令和6年度)変更

契約種別	契約番号	工事/業務名	変更回数	変更契約日	変更内容		変更理由
					変更額	変更後の金額	
四万十市契約	一般第29号	林道日見須大成川線道路改良工事	第1回	令和6年10月31日	176,000	15,136,000	①終点側の4mの斜面に亀裂等見られないため、施工範囲から除外する。②地盤線に相違があるため、土工数量を変更。③簡易法砕工の面積変更。④終点付近の採掘影響範囲の地山との取り合わせにモルタル吹付工を追加。
四万十市契約	一般第30号	市道鷓ノ江久保川線(勝間橋)橋梁修繕工事	第1回	令和7年1月31日	198,000	145,717,000	①起工測量の結果、橋脚における当て板鋼材長を変更。②現況水位高低下のため、P10、P11橋脚鋼板溶接において溶接の数量変更。③左岸の橋梁下流部から資機材を搬入により仮設道路の整備に費用削除。
四万十市契約	一般第31号	普通河川大名鹿川 河川災害復旧工事(繰越)	第2回	令和7年2月5日	△ 440,000	7,095,000	①土質軟弱のため掘削勾配を1:0.3から1:0.5に変更。②近隣の残土処理場が受入停止となり変更。③袋詰玉石の間に空隙が発生するため、間詰材を充填。③袋詰玉石、既設コンクリートブロック取壊し等を実績数量に変更。
四万十市契約	一般第32号	市道大橋通1号線道路改良工事(繰越)	第1回	令和7年1月8日	1,221,000	23,881,000	①側溝設置の際、民地側舗装に影響を及ぼすため数量変更、また側溝の取合せ舗装を追加。②交通誘導員の人数を実施数量に変更。③給水管、汚水管の数量を実施数量に変更する。
四万十市契約	一般第33号	市道古尾大西ノ川線 道路改良工事	第1回	令和7年2月14日	847,000	14,289,000	①横断面の追加により、掘削数量、土砂運搬数量の増。②法面整形工、植生工を展開図からの算出に変更。③植林を傷つけないよう路側に大型土のうを追加。④流末が残土場となっている排水管を追加。⑤その他実績数量に変更。
四万十市契約	一般第34号	具同1号公園施設更新工事	第1回	令和6年8月26日	3,300,000	48,158,000	①東屋を追加 ②不足土を購入
四万十市契約	一般第34号	具同1号公園施設更新工事	第2回	令和7年2月14日	1,232,000	49,390,000	
四万十市契約	一般第35号	市道高瀬線(高瀬橋)橋梁修繕工事(繰越)	第1回	令和7年3月6日	308,000	112,486,000	①調査時に比して水位上昇が認められたため、橋脚の鋼板溶接において気中及び水中溶接の数量の変更。②河川区域の地形に変動、既設道路から水際までの距離が増加から、工所用道路の延長増。
四万十市契約	一般第36号	古津賀地区農業用水路2期整備工事	第2回	令和7年2月28日	1,969,000	19,998,000	①歩車道境界ブロック老朽化により、一部箇所新設。②施工期間が延長、交通誘導員を増。③水替えポンプを1基追加。④工期内完成困難のため、施工延長を見直し側溝の延長を減。⑤その他数量の精査。
四万十市契約	一般第37号	林道片魚四手ノ川線道路改良工事	第1回	令和7年2月7日	1,994,300	20,045,300	
四万十市契約	一般第38号	市道馬場川線道路整備工事(繰越)	第1回	令和6年11月27日	792,000	3,696,000	
四万十市契約	一般第39号	令和6年度幡多公設地方卸売市場冷蔵庫棟解体工事	第2回	令和6年11月18日	716,100	3,675,100	①処分材を実績数量にて精算するもの。 ②他の建物の電源が既存分電盤から配線されているため、撤去及び改修。 ③南側に隣接する建物との取合い部に雨仕舞が不足し、それを修理するもの。
四万十市契約	一般第40号	市道口屋内宇和島線(口屋内大橋)橋梁修繕工事(繰越)	第1回	令和7年2月26日	△ 4,840,000	140,360,000	
四万十市契約	一般第41号	令和6年度有岡団地共同住宅屋根・外壁改修工事	第1回	令和7年2月21日	1,565,300	34,015,300	寒波による降雪等により施工に支障があったため、工期変更が必要となり、仮設駐車場整備等により金額変更が必要となった。

四万十市工事契約(令和6年度)変更

契約種別	契約番号	工事/業務名	変更回数	変更契約日	変更内容		変更理由
					変更額	変更後の金額	
四万十市契約	一般第44号	市道渡川田黒線側溝補修工事	第1回	令和6年12月2日	594,000	4,224,000	①週休2日補正。②工事着手までの間で既設舗装版の劣化が広がったため舗装面積を増。③施工に係る日数が増となったため誘導員人数を増す。④残土処分場の変更により、運搬距離の変更+残土場での敷き均しを追加。
四万十市契約	一般第45号	安並運動公園遊具更新工事	第1回	令和7年2月14日	550,000	10,758,000	
四万十市契約	一般第46号	市道掃地山藤ノ川線道路改良工事(繰越)	第1回	令和7年2月28日	2,541,000	39,941,000	
四万十市契約	一般第51号	市道奥美2号線 側溝補修工事	第1回	令和6年12月4日	286,000	4,246,000	
四万十市契約	一般第53号	市道利岡佐田線(佐田トンネル)修繕工事(繰越)	第1回	令和7年1月23日	528,000	2,552,000	第2工区においてブロック化の懸念される範囲を再測し、フィットメッシュ数量を増とする。平鋼当て板枚数を1増とする。施工実態に合わせて、消耗品数量・機械日数・誘導警備員人数を変更より、請負額が減額となるもの。
四万十市契約	一般第55号	市道具同三里線 道路改良工事(繰越)	第1回	令和7年1月15日	242,000	8,107,000	
四万十市契約	一般第56号	四万十いやしの里 駐車場舗装補修工事	第1回	令和7年1月20日	693,000	14,377,000	①浄化槽埋設箇所を不施工。②舗装版取り壊しの殻運搬及び処分料に係る数量増加。③舗装面劣化により、区画線工の実施箇所を新たに追加。④現場施工において、当初設計よりも工期が短縮
四万十市契約	一般第57号	具同自由ヶ丘調整池浚渫工事	第1回	令和7年2月21日	△ 2,739,000	9,537,000	①当初設計より土量が少なかったことから、土工の数量を減。②コンクリート殻及び廃プラスチックの処分を追加。③交通誘導員の数量を実績に変更。
四万十市契約	一般第58号	普通河川浅村川 河川浚渫工事	第1回	令和6年12月5日	2,607,000	5,709,000	
四万十市契約	一般第59号	令和6年度四万十市国民健康保険西土佐診療所スプリンクラー設備整備工事	第1回	令和7年2月13日	133,100	64,483,100	①起工前照査により、天井点検口及び機器の位置及び数量の変更。②①の変更に伴う産廃数量の変更。③図面と内訳書の相違による警報盤の仕様変更。10回線⇒5回線
四万十市契約	一般第60号	市道片魚四手ノ川線他1路線 辺地対策整備工事(繰越)	第1回	令和7年2月25日	1,408,000	8,019,000	
四万十市契約	一般第63号	楠島第二排水機場一次スクリーン設置工事	第1回	令和7年1月10日	77,000	2,651,000	
四万十市契約	一般第65号	市道口屋内宇和島線舗装補修工事	第1回	令和6年12月16日	△ 22,000	2,453,000	箇所④について、当初設計の誤測による修正。(W=4.6m ⇒ 4.4m)
四万十市契約	一般第66号	市道大西ノ川線他1路線 辺地対策整備工事(繰越)	第1回	令和7年1月28日	253,000	4,829,000	

四万十市工事契約(令和6年度)変更

契約種別	契約番号	工事/業務名	変更回数	変更契約日	変更内容		変更理由
					変更額	変更後の金額	
四万十市契約	一般第68号	市道亀ノ甲田野川橋線 道路改良工事	第1回	令和7年2月20日	△ 77,000	6,908,000	
四万十市契約	一般第69号	令和6年度古津賀第2団地共同住宅浄化槽改修工事	第1回	令和7年2月6日	27,500	14,492,500	老朽化した既存ブレーカーの取替え及び計上漏れのブレーカー取付を追加する。他
四万十市契約	一般第70号	市道辻ノ越線 側溝整備工事	第1回	令和7年2月27日	682,000	4,807,000	舗装復旧について、勾配を一定勾配(横断勾配3.5%)としたことから、不陸整正の補足材を追加。交通誘導員、殻運搬の数量を実績計上。
四万十市契約	一般第71号	市道平野線 舗装補修工事	第1回	令和7年1月17日	33,000	2,981,000	As殻処分の数量を実績としたい。 その他数量の精査を行う。
四万十市契約	一般第72号	がけくずれ住家防災対策工事(安岡宅)	第1回	令和7年2月28日	583,000	12,573,000	
四万十市契約	一般第77号	市道赤松団地5号線 道路整備工事	第1回	令和7年2月14日	△ 176,000	7,799,000	①側溝の場所打ち基礎は、養生期間中に民地擁壁が倒壊する恐れがあるため倒壊防止を図るためプレキャスト基礎での施工に変更。②交通誘導員、水替日数、産業廃棄物の数量を実績による計上。③その他数量の精査。
四万十市契約	一般第80号	市道蕨谷線他2路線 舗装補修工事	第1回	令和7年2月20日	968,000	5,533,000	
四万十市契約	一般第82号	楠島第二排水機場 機能増設改修工事(線越)	第1回	令和7年3月7日	341,000	10,791,000	
四万十市契約	一般第83号	市道東山保育所線他1路線 舗装補修工事	第1回	令和7年2月19日	352,000	4,796,000	
四万十市契約	一般第90号	市道上町南北2号線側溝補修工事	第1回	令和7年2月28日	99,000	3,146,000	①As処分数量について、実績に合わせて増。②残土処分について、当初は下田重機としていたが受け入れ不可となったため株丸三建設へ運搬、処分したため変更したい。以上により総じて増額となるもの。
四万十市契約	一般第97号	西土佐奥屋内サルライ 田災害復旧工事	第1回	令和7年3月10日	902,000	3,927,000	①既存の在石が河川へ落下し採取困難、在石から購入石使用へ変更。②土質が想定より弱く天端への残土仮置きが危険のためモッコによる残土積込を計上。③地盤軟弱で施工機械の搬入搬出困難、敷鉄板による仮設道路へ変更。

四万十市工事契約(令和6年度)変更

契約種別	契約番号	工事/業務名	変更回数	変更契約日	変更内容		変更理由
					変更額	変更後の金額	
四万十市教育委員会契約	四教契第85号	令和6年度四万十市立竹屋敷小学校屋内運動場屋根塗装工事	第1回	令和6年6月21日	311,300	5,591,300	軒樋、縦樋及びブレースが全面的に錆びており、現状のままでは劣化を進行させるため、塗装を追加するもの。
四万十市教育委員会契約	四教契第178号	西土佐江川本村教員住宅敷地災害復旧工事(繰越)	第1回	令和7年2月12日	902,000	7,502,000	○起点側(P.0.0)

四万十市工事契約(令和6年度)変更

契約種別	契約番号	工事/業務名	変更回数	変更契約日	変更内容		変更理由
					変更額	変更後の金額	
四万十市水道事業契約	一般第1号	中村地区安並配水管布設工事	第1回	令和6年8月23日	495,000	7,425,000	
四万十市水道事業契約	一般第2号	中村地区中村大橋通7丁目配水管布設替工事	第1回	令和6年11月29日	2,354,000	26,444,000	
四万十市水道事業契約	一般第3号	中村地区百笑水道施設車庫建築主体工事	第1回	令和6年12月16日	557,700	17,618,700	
四万十市水道事業契約	一般第4号	八束地区山路配水管布設替工事	第1回	令和6年10月7日	2,024,000	6,534,000	
四万十市水道事業契約	一般第5号	中村地区百笑送水管更新工事	第1回	令和7年3月5日	4,642,000	90,992,000	
四万十市水道事業契約	一般第7号	江川崎水道施設整備工事(配水池等整備)	第2回	令和7年3月7日	8,349,000	136,499,000	
四万十市水道事業契約	一般第8号	方ノ川水道施設フェンス等整備工事	第1回	令和6年12月13日	△ 209,000	2,277,000	①現地精査により、フェンス(勾配)延長増、フェンス(水平)及び基礎ブロックの設置数量の増減。②不陸整正の施工延長を増加し、発生する土砂を整地の補足材として使用するため、残土処理が減少。
四万十市水道事業契約	一般第10号	具同送水管更新工事(1工区)	第1回	令和7年2月26日	3,465,000	58,135,000	
四万十市水道事業契約	一般第11号	初崎堤防工事に伴う配水管移設工事	第2回	令和7年2月26日	△ 1,166,000	14,014,000	
四万十市水道事業契約	一般第13号	四万十市水道遠方監視システム整備工事	第1回	令和7年1月28日	11,000	10,461,000	
四万十市水道事業契約	一般第14号	具同地区具同配水管布設工事	第1回	令和6年12月17日	△ 341,000	3,674,000	
四万十市水道事業契約	一般第17号	具同送水管更新工事(2工区)	第1回	令和7年2月19日	319,000	43,879,000	
四万十市水道事業契約	一般第18号	中村地区敷地配水管布設替工事	第1回	令和6年12月20日	187,000	6,490,000	
四万十市水道事業契約	一般第19号	八束地区間崎配水管布設替工事	第1回	令和7年3月3日	3,025,000	12,760,000	

四万十市工事契約(令和6年度)変更

契約種別	契約番号	工事/業務名	変更回数	変更契約日	変更内容		変更理由
					変更額	変更後の金額	
四万十市水道事業契約	一般第20号	具同地区具同配水管布設工事(2工区)(自由ヶ丘)	第1回	令和7年2月7日	924,000	3,454,000	

四万十市工事契約(令和6年度)変更

契約種別	契約番号	工事/業務名	変更回数	変更契約日	変更内容		変更理由
					変更額	変更後の金額	
四万十市下水道事業契約	一般第3号	緑ヶ丘団地汚水枝線工事	第1回	令和6年12月23日	165,000	26,565,000	
四万十市下水道事業契約	一般第3号	緑ヶ丘団地汚水枝線工事	第2回	令和7年1月20日	22,000	26,719,000	