

四万十市工事契約(令和6年度)変更

| 契約種別   | 契約番号  | 工事/業務名                            | 変更回数 | 変更契約日     | 変更内容       |               | 変更理由   |
|--------|-------|-----------------------------------|------|-----------|------------|---------------|--|
|        |       |                                   |      |           | 変更額        | 変更後の金額        |  |
| 四万十市契約 | 一般第2号 | 令和6年度四万十市防災センター1階ホール空調設備改修工事      | 第1回  | 令和6年7月16日 | △ 147,400  | 7,375,500     | ①冷媒配管ルートが図面と異なるため撤去・新設配管長を改める、②ドレン配管室内、外制御ケーブルの流用可能より撤去・新設を取止め、③室外機電源等を新設、④フロン処理量を実績により精算                      |
| 四万十市契約 | 一般第3号 | 市道掃地山藤ノ川線道路改良(舗装)工事               | 第1回  | 令和6年8月20日 | 2,431,000  | 16,731,000    | ①起点から160m地点に新たな穴凹が多数発生、ひび割れも著しいため、施工区間を当初350mから530mへ変更、②段階確認により、路盤(碎石)状況等を確認路盤の状況が良好であったため、路盤工を不陸整正(補足材有)に変更する |
| 四万十市契約 | 一般第4号 | 令和5・6・7年度四万十市立東山小学校校舎改築工事(建築主体工事) | 第1回  | 令和6年6月26日 | 25,766,400 | 1,370,406,400 | 地中に大きな転石が多数確認され、柱状改良機械では掘削ができない68箇所(全147箇所)について、オールケーシング工法による掘削を追加するもの。上記により工期15日延長。                           |

四万十市工事契約(令和6年度)変更

| 契約種別        | 契約番号    | 工事/業務名                      | 変更回数 | 変更契約日     | 変更内容    |           | 変更理由   |
|-------------|---------|-----------------------------|------|-----------|---------|-----------|--|
|             |         |                             |      |           | 変更額     | 変更後の金額    |  |
| 四万十市教育委員会契約 | 四教契第85号 | 令和6年度四万十市立竹屋敷小学校屋内運動場屋根塗装工事 | 第1回  | 令和6年6月21日 | 311,300 | 5,591,300 | 軒樋、縦樋及びブレースが全面的に錆びており、現状のままでは劣化を進行させるため、塗装を追加するもの。 |

四万十市工事契約(令和6年度)変更

| 契約種別       | 契約番号  | 工事/業務名        | 変更回数 | 変更契約日     | 変更内容    |           | 変更理由 |
|------------|-------|---------------|------|-----------|---------|-----------|------|
|            |       |               |      |           | 変更額     | 変更後の金額    |      |
| 四万十市水道事業契約 | 一般第1号 | 中村地区安並配水管布設工事 | 第1回  | 令和6年8月23日 | 495,000 | 7,425,000 |      |